

Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018            0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

AR FAKHRUDIN B												
Tanggal	Waktu	TEGANGAN			ARUS				DAYA AKTIF			
		R	S	T	R	S	T	N	R	S	T	W TOTAL
		V	V	V	A	A	A	A	W	W	W	W
26/2/2018	0:00:00	222,3	227,1	227,9	16,1	11,2	141,2	151,8	3279,07	1963,39	19926,2	14683,7
26/2/2018	1:00:00	223,9	228,6	229,2	20,4	14	119,4	133,7	4099,72	2909,64	15391,4	8382,01
26/2/2018	2:00:00	223,8	228,3	228,9	20,9	13,8	116,9	131	4146,03	2836,25	14299,6	7317,26
26/2/2018	3:00:00	223,7	228,2	228,8	21,9	11,9	115,9	125,4	4556,99	2176,55	13916,7	7183,14
26/2/2018	4:00:00	223,5	228	228,5	19,4	14,1	108	121,4	3889,67	2800,53	12904,2	6214
26/2/2018	5:00:00	219,9	224,8	225,2	22,8	16,3	89	104,3	4476,93	3357,76	8999,77	1165,08
26/2/2018	6:00:00	222,7	227,8	227,8	15,9	15,5	77,9	90,6	3135,8	2990,7	7219,86	1093,36
26/2/2018	7:00:00	221,1	225,6	226	59,5	73,7	69,5	76,2	11365,3	15226,6	13717,2	40309
26/2/2018	8:00:00	218	222,9	223,2	92,7	122,3	94,1	96	18788,6	26002,2	19478,8	64269,6
26/2/2018	9:00:00	215,9	220,9	221,5	108,7	149,4	99,6	102,9	21989,9	31863,1	21259,4	75112,3
26/2/2018	10:00:00	211,4	216,8	217,5	98,6	138	103,4	85	19734,9	28876,8	22012,9	70624,6
26/2/2018	11:00:00	209,4	214,3	214,5	96,6	134,2	83,7	123,5	19283,1	27903,3	14039,1	61225,5
26/2/2018	12:00:00	216,2	221,7	222,2	95,8	128	88,9	184,5	19437,6	27167,6	21650	46564,4
26/2/2018	13:00:00	211,9	217,4	218,4	114	126,9	96,1	95,9	22892,2	26357,6	18759,2	68009,1
26/2/2018	14:00:00	210,1	215,7	216,8	124,8	137,6	139	65,7	24937,8	28751,9	29766,2	83455,9
26/2/2018	15:00:00	222,4	227,1	227,3	84,4	114,6	46,2	114,9	15295,8	23318,1	8382,45	46996,4

AR FAKHRUDIN B												
Tanggal	Waktu	TEGANGAN			ARUS				DAYA AKTIF			
		R	S	T	R	S	T	N	R	S	T	W TOTAL
		V	V	V	A	A	A	A	W	W	W	W
26/2/2018	16:00:00	219,9	224,6	225,4	29,2	40,6	109,5	145,1	5691,9	7941	13501,6	131,32
26/2/2018	17:00:00	219,9	224,5	225,5	31,8	34,9	133,1	163,8	6475,17	7033,79	19517,9	6008,89
26/2/2018	18:00:00	218,5	224,4	225,2	33,6	27	152,4	180,9	6511,83	5253,92	24626,6	12860,8
26/2/2018	19:00:00	216,1	222,3	223,3	21,9	17,2	185,2	206,2	4130,87	3286,39	33125,6	25708,4
26/2/2018	20:00:00	217,3	223,4	224	17,8	10,9	182,9	199	3284	1970,86	32068,6	26813,7
26/2/2018	21:00:00	217,4	223,3	223,9	22,3	16,2	161,3	181,6	4188,89	3257,43	26520,4	19074,1
26/2/2018	22:00:00	223,2	228,6	229,2	22,4	16,2	205,4	228,1	4139,03	3286,52	38960,4	31534,9
26/2/2018	23:00:00	221,5	226,5	226,9	21,3	16,1	181,8	201,9	4052,5	3269,69	31499,2	24177,1
27/2/2018	0:00:00	223,2	228,1	228,5	25,6	14,3	161,4	179,7	5051,86	2906,72	25723,9	17765,3

Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018            0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

AR FAKHRUDIN B												
Tanggal	Waktu	DAYA SEMU				DAYA REAKTIF				FAKTOR DAYA		
		R	S	T	VA TOTAL	R	S	T	VAR TOTAL	R	S	T
		VA	VA	VA	VA	VAR	VAR	VAR	VAR			
26/2/2018	0:00:00	3600,03	2561,42	32197	38358,5	1480,87	1559,69	25288,1	25366,87	0,91	0,746	0,618
26/2/2018	1:00:00	4579,92	3222,43	27374,2	35176,6	2037,03	1238,31	22631,4	19356,02	0,894	0,901	0,561
26/2/2018	2:00:00	4681,88	3156,7	26772,2	34610,7	2171,99	454,31	22629,2	20002,92	0,884	0,897	0,534
26/2/2018	3:00:00	4905,88	2722,88	26539,6	34168,3	1808,55	1303,29	22593,3	22088	0,931	0,783	0,524
26/2/2018	4:00:00	4342,51	3220,7	24684,3	32247,5	1924,07	136,84	21042,8	19255,58	0,895	0,855	0,522
26/2/2018	5:00:00	5023,96	3680,07	20060	28764,1	2276,96	1479,86	17911,7	14154,91	0,891	0,912	0,447
26/2/2018	6:00:00	3545,87	3550	17761,6	24857,5	1645,81	400,12	16217,5	14971,84	0,881	0,837	0,406
26/2/2018	7:00:00	13170,77	16647,4	15716,7	45534,8	6652,92	6724,26	7666,28	5710,9	0,862	0,914	0,872
26/2/2018	8:00:00	20227,72	27279,33	21022	68529	7491,5	8237,88	7852,75	7876,62	0,928	0,953	0,926
26/2/2018	9:00:00	23478,06	33024,63	22072,1	78574,8	8223,64	8680,11	5907,29	10996,46	0,936	0,964	0,962
26/2/2018	10:00:00	20861,68	29934,12	22493,5	73289,3	6761,15	7879,5	4614,53	10026,11	0,945	0,964	0,978
26/2/2018	11:00:00	20243,62	28784,77	17974,4	67002,8	6158,37	7067,39	11184,4	2041,38	0,952	0,969	0,779
26/2/2018	12:00:00	20726,24	28395,83	22815,9	68900,6	7192,7	8258,64	19666,9	4215,58	0,937	0,956	0,001
26/2/2018	13:00:00	24172,5	27597,97	21013,6	72784,1	7761,52	8151,95	9363,99	6549,48	0,946	0,954	0,89
26/2/2018	14:00:00	26248,7	29709,73	30144,8	86103,3	8190,04	7467,37	4746,15	10911,26	0,95	0,967	0,987
26/2/2018	15:00:00	18790,66	26046,52	10526,3	55363,5	10912,2	11581,3	6032,28	16461,24	0,813	0,894	0,774

## AR FAKHRUDIN B

Tanggal	Waktu	DAYA SEMU				DAYA REAKTIF				FAKTOR DAYA		
		R	S	T	VA TOTAL	R	S	T	VAR TOTAL	R	S	T
		VA	VA	VA	VA	VAR	VAR	VAR	VAR			
26/2/2018	16:00:00	6440,55	9141,54	24700,5	40282,6	3010,49	4516,77	20680,9	13153,6	0,882	0,868	0,546
26/2/2018	17:00:00	7004,33	7843,51	30021,5	44869,3	2667,14	3457,51	22808,2	16683,52	0,924	0,894	0,649
26/2/2018	18:00:00	7351,8	6070,57	34340	47762,3	3409,9	3032,19	23931,6	17489,5	0,885	0,862	0,717
26/2/2018	19:00:00	4737,77	3834,82	41376,5	49949,1	2308,73	1441,65	24793,3	21042,88	0,866	0,846	0,8
26/2/2018	20:00:00	3880,11	2444,35	40987,5	47312	2050,55	138,65	25515,5	23603,55	0,839	0,715	0,781
26/2/2018	21:00:00	4852,14	3623	36140,1	44615,3	2444,75	1585,61	24544,1	20513,74	0,861	0,899	0,733
26/2/2018	22:00:00	5022,94	3709,48	47103,5	55835,9	2839,16	1719,84	26471,6	21912,57	0,821	0,886	0,827
26/2/2018	23:00:00	4732,63	3660,56	41284,8	49678	2438,84	1645,53	26681,1	22596,74	0,854	0,893	0,762
27/2/2018	0:00:00	5737,17	3269,54	36910,9	45917,6	2716,48	1495,77	26466,3	22254,07	0,879	0,888	0,696

Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018        0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

AR FAKHRUDIN B							
Tanggal	Waktu	THD TEGANGAN			THD ARUS		
		R	S	T	R	S	T
		%	%	%	%	%	%
26/2/2018	0:00:00	2,4	2,2	2,1	10,5	47,9	8,3
26/2/2018	1:00:00	2,6	2,4	2,3	7,1	34,1	9,4
26/2/2018	2:00:00	2,6	2,4	2,3	6,5	36,1	9,4
26/2/2018	3:00:00	2,6	2,4	2,4	7,3	47,4	9,5
26/2/2018	4:00:00	2,7	2,5	2,4	7,2	41,8	9,8
26/2/2018	5:00:00	2,6	2,4	2,4	6,2	34,7	12,7
26/2/2018	6:00:00	2	1,9	1,8	15,3	52,7	12,9
26/2/2018	7:00:00	1,9	1,6	1,6	7,9	11,2	20,9
26/2/2018	8:00:00	1,9	1,7	1,7	7,4	11,2	16,9
26/2/2018	9:00:00	1,9	1,7	1,7	7,3	9,6	15,7
26/2/2018	10:00:00	2	1,8	1,9	6,5	9,3	14,5
26/2/2018	11:00:00	2,1	1,9	2	7,3	9,6	19,2
26/2/2018	12:00:00	2,3	1,9	2,1	7,9	9,2	16,4
26/2/2018	13:00:00	2,3	2,1	2,2	7,4	9,4	16,2
26/2/2018	14:00:00	2,2	2	2,1	7,8	11,1	12,8
26/2/2018	15:00:00	2,3	2,1	2	6,4	6,8	24,6

AR FAKHRUDIN B							
Tanggal	Waktu	THD TEGANGAN			THD ARUS		
		R	S	T	R	S	T
		%	%	%	%	%	%
26/2/2018	16:00:00	2,1	2	1,9	10,7	13,6	8,8
26/2/2018	17:00:00	2,1	2	1,9	12	19	7
26/2/2018	18:00:00	2,3	2,3	2,2	10,7	28,6	8,8
26/2/2018	19:00:00	2,3	2,3	2	11,8	49,2	8,2
26/2/2018	20:00:00	2,2	2,2	2	10,1	53,1	8,3
26/2/2018	21:00:00	2,2	2,1	2	7,7	33,2	9,2
26/2/2018	22:00:00	2,3	2,4	2,2	8,5	31,9	6,5
26/2/2018	23:00:00	2,5	2,4	2,2	7,7	27,9	7,1
27/2/2018	0:00:00	2,7	2,6	2,5	7,7	31	7,5

Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018        0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE ARUS PHASE R											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	0:00:00	100	2,8	7,3	3,4	1,1	0,4	2	1,4	1,8	0	0	0,5
26/2/2018	1:00:00	100	1,8	4,5	2,6	0,6	0	1,3	1,1	1	0,1	0	0,4
26/2/2018	2:00:00	100	1,3	3,9	2,6	0,8	0	1,3	1,2	0,9	0,2	0	0,2
26/2/2018	3:00:00	100	4,3	2,6	2,9	1,1	0	1,1	1,1	0,7	0,2	0	0,1
26/2/2018	4:00:00	100	1,6	3,3	3,3	1,1	0	1,6	1,4	0,7	0,5	0	0,1
26/2/2018	5:00:00	100	1,8	2,6	3	1,1	0,2	1	1,1	1,1	0,6	0	0
26/2/2018	6:00:00	100	8,7	7,5	6,1	2,8	2,6	1,3	1	1,5	0,6	0	0
26/2/2018	7:00:00	100	4,5	2,8	4,2	1,5	0,4	0,2	0,6	0,3	0,4	0,3	0,2
26/2/2018	8:00:00	100	6	1,3	2,6	1,1	0,7	0,2	0,7	0,7	0,3	0	0,3
26/2/2018	9:00:00	100	6,1	1,3	2,3	0,8	0,1	0,3	0,5	0,7	0,2	0,1	0,3
26/2/2018	10:00:00	100	5,1	0,6	2,5	1	0,1	0,3	0,7	0,7	0,3	0,1	0,2
26/2/2018	11:00:00	100	5,8	1	3	0,9	0,4	0	0,7	0,7	0,3	0,1	0
26/2/2018	12:00:00	100	6,5	1,6	2,7	0,8	0,5	0,3	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2
26/2/2018	13:00:00	100	6,1	1,2	2,4	1	0,6	0,2	0,6	0,6	0,3	0	0,1
26/2/2018	14:00:00	100	6,9	1,2	2,3	0,7	0,3	0,2	0,5	0,5	0,2	0	0
26/2/2018	15:00:00	100	4,8	2,6	1,5	1,1	0,7	0,3	0,5	0,2	0	0	0

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE ARUS PHASE R											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	16:00:00	100	7,8	2,9	2,7	0,7	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2
26/2/2018	17:00:00	100	9,5	3	2,8	0,8	0,4	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	0,1
26/2/2018	18:00:00	100	7,6	2,6	4,2	1,1	0,8	0,4	1	1,1	0,1	0,5	0,4
26/2/2018	19:00:00	100	5,4	6	6,3	2,4	1	0,4	1,2	1,4	0	0,3	0
26/2/2018	20:00:00	100	3,8	5,6	4,5	1,4	0,2	0,6	1,3	1,8	0	0,1	0
26/2/2018	21:00:00	100	4	4,1	3,3	1,2	0	0,2	1	1,3	0	0	0
26/2/2018	22:00:00	100	4	5,1	3,3	1,2	0,8	1	1	1,8	0,1	0,5	0
26/2/2018	23:00:00	100	2,8	4,5	3,3	1,1	0,6	1,4	1,1	2	0,4	0,5	0
27/2/2018	0:00:00	100	4,3	3,7	2,9	1,3	0,6	0,9	0,9	1,4	0,5	0,2	0



Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018            0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE ARUS PHASE S											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	0:00:00	100	34,1	26,8	13	10,8	5,6	4,3	6,9	0	1	3,2	1,4
26/2/2018	1:00:00	100	25,3	17,5	9,5	8	3,8	3	5	1	0,7	1,9	0,8
26/2/2018	2:00:00	100	26,1	19,2	10,1	9	4,2	3,1	5,3	1,2	0,7	1,2	0,8
26/2/2018	3:00:00	100	32,3	27,1	13,4	12,7	6	4,2	6,8	2,2	2,2	0,9	1,1
26/2/2018	4:00:00	100	29,1	23,1	12,4	11	5,4	3,6	5,8	2	2	0,2	0,8
26/2/2018	5:00:00	100	24,3	18,5	10,7	9,2	4,6	3,2	4,8	2	1,5	0,8	1,1
26/2/2018	6:00:00	100	35,2	31,2	17,6	12,2	4,6	3,9	7	2,2	0,4	1,6	0,8
26/2/2018	7:00:00	100	7,4	4,5	5,2	1,8	0,5	1,3	1,1	1,3	0,7	0,3	0,3
26/2/2018	8:00:00	100	8,8	3,9	4,3	0,8	1	1,2	1,2	0,8	0,3	0,2	0,4
26/2/2018	9:00:00	100	8,2	2,4	3,3	0,4	0,9	1	0,9	0,7	0,2	0,2	0,3
26/2/2018	10:00:00	100	7,6	3	3,1	0,3	1	1	0,9	0,7	0,2	0,2	0,2
26/2/2018	11:00:00	100	7,8	3,3	3,2	0,4	1,1	1,1	0,8	0,6	0,1	0,1	0,1
26/2/2018	12:00:00	100	7,7	2	3,3	0,4	1	1	1	0,7	0,3	0,1	0,2
26/2/2018	13:00:00	100	7,8	2,8	3,3	0,1	1,2	0,8	0,8	0,4	0,2	0,1	0
26/2/2018	14:00:00	100	9,2	4	3,6	0,2	1,2	1,1	0,5	0,4	0,1	0,1	0
26/2/2018	15:00:00	100	4,7	1,5	3	0,8	1	0,5	0,9	0,6	0,3	0,2	0,3

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE ARUS PHASE S											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	16:00:00	100	8,7	7,3	5,9	1,6	1,1	1,7	1,7	0,3	0,7	0,3	0,3
26/2/2018	17:00:00	100	13,5	9,6	7,2	2,6	1,3	1,7	1,8	0,2	0,5	0,6	0,6
26/2/2018	18:00:00	100	19,3	16,1	10,5	6,1	3,2	1,3	2,1	1,4	1,4	1,8	0,7
26/2/2018	19:00:00	100	34,5	27,9	15,8	11,5	5,9	2,3	0,5	2,2	1,3	3	1,3
26/2/2018	20:00:00	100	35,7	31,2	16,1	13,5	8,5	2,7	0,1	4	1,5	4,4	2
26/2/2018	21:00:00	100	23,7	17,4	10,6	8,2	5,3	1,4	0,4	2,6	0,8	2,8	1,3
26/2/2018	22:00:00	100	22,1	17	10,9	8,2	4,7	2	1,5	2,9	1,1	3	1,1
26/2/2018	23:00:00	100	19,6	14,8	9,3	6,8	3,5	2	2,8	2,5	0,8	2,5	0,8
27/2/2018	0:00:00	100	21,3	17	9,5	8,3	3,9	1,8	4,4	2	1	2,7	1,2

Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018        0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE ARUS PHASE T											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	0:00:00	100	7,8	1,6	1,1	1,6	0,4	0	0,7	0	0,2	0,1	0
26/2/2018	1:00:00	100	8,9	1,9	1,2	1,8	0,4	0	0,9	0	0,2	0,1	0
26/2/2018	2:00:00	100	8,9	1,8	1,1	1,8	0,4	0	1	0	0,1	0	0
26/2/2018	3:00:00	100	8,9	2	1,2	1,9	0,3	0	1	0	0,1	0	0
26/2/2018	4:00:00	100	9,1	2,4	1,2	2	0,3	0	1,2	0	0,1	0,1	0
26/2/2018	5:00:00	100	12	2,5	1,3	2,4	0,3	0,1	1,3	0,1	0,1	0,3	0,1
26/2/2018	6:00:00	100	11,8	3,5	2,2	2,5	0,3	0,3	1,1	0	0,2	0,3	0,2
26/2/2018	7:00:00	100	19,2	2,6	5,8	1,1	0,9	0,5	0,4	0,2	0,8	0,4	0,2
26/2/2018	8:00:00	100	15,3	3,3	4,7	1,4	0,9	0,8	0,9	0	0,2	0,3	0,2
26/2/2018	9:00:00	100	13,8	4	4,5	1,3	1,3	0,8	0,9	0	0,1	0,3	0,1
26/2/2018	10:00:00	100	13	3,3	3,7	1,8	1,6	0,9	0,6	0	0	0,2	0,1
26/2/2018	11:00:00	100	16,3	6,9	5,6	2,6	2,3	0,4	1,1	0,5	0,3	0,3	0,2
26/2/2018	12:00:00	100	14,2	4,2	4,8	2,4	2,3	0,8	0,8	0,2	0	0,3	0
26/2/2018	13:00:00	100	14,6	3,3	3,3	2,2	2,2	2	0,2	0,7	0,3	0,1	0,3
26/2/2018	14:00:00	100	11,7	2,7	2,9	1,3	1,3	0,6	0,4	0,3	0	0,1	0,2
26/2/2018	15:00:00	100	21,4	5,8	6,6	3,4	2,3	2,1	0,9	1,1	1,2	0,3	0,3

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE ARUS PHASE T											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	16:00:00	100	8,3	1,5	1,5	1,4	0,1	0,1	0,3	0	0,2	0,2	0
26/2/2018	17:00:00	100	6,5	1,8	1,3	1,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0	0,2	0
26/2/2018	18:00:00	100	8,4	1,8	1,2	1,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0
26/2/2018	19:00:00	100	7,9	1,6	0,8	0,7	0,4	0,2	0,1	0,2	0	0,1	0
26/2/2018	20:00:00	100	8,2	1,2	0,7	0,8	0,3	0,2	0,1	0,2	0	0,1	0
26/2/2018	21:00:00	100	9	1,1	0,7	1	0,3	0,3	0	0,2	0,1	0,1	0
26/2/2018	22:00:00	100	6,3	1,3	0,4	1	0,3	0,2	0,1	0,2	0	0,1	0
26/2/2018	23:00:00	100	6,8	1,3	0,7	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0	0,2	0
27/2/2018	0:00:00	100	7,1	1,3	0,7	1,4	0,2	0,1	0,4	0,1	0	0,2	0

Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018            0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE TEGANGAN PHASE R											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
26/2/2018	0:00:00	100	0,3	2,2	0,4	0,1	0,4	0,7	0	0,4	0	0	0
26/2/2018	1:00:00	100	0,3	2,3	0,5	0,2	0,5	0,7	0	0,4	0	0	0
26/2/2018	2:00:00	100	0,3	2,4	0,5	0,1	0,6	0,6	0	0,4	0	0	0
26/2/2018	3:00:00	100	0,3	2,4	0,6	0	0,5	0,6	0	0,3	0	0	0
26/2/2018	4:00:00	100	0,3	2,4	0,6	0,1	0,6	0,6	0	0,3	0	0	0
26/2/2018	5:00:00	100	0,3	2,4	0,4	0	0,5	0,6	0	0,5	0	0	0
26/2/2018	6:00:00	100	0,2	1,7	0,4	0	0,4	0,5	0	0,5	0	0	0
26/2/2018	7:00:00	100	0,2	1,6	0,2	0	0,8	0,6	0	0	0	0	0
26/2/2018	8:00:00	100	0,2	1,6	0,2	0,2	0,9	0,4	0	0	0	0	0
26/2/2018	9:00:00	100	0,1	1,6	0,4	0	0,6	0,4	0	0,1	0	0	0
26/2/2018	10:00:00	100	0	1,7	0,6	0,1	0,7	0,5	0	0,1	0	0	0
26/2/2018	11:00:00	100	0,1	1,7	0,6	0	0,8	0,6	0	0,2	0	0	0
26/2/2018	12:00:00	100	0,2	2	0,4	0,2	0,8	0,6	0	0	0	0	0
26/2/2018	13:00:00	100	0	2	0,6	0,1	0,9	0,5	0	0	0	0	0
26/2/2018	14:00:00	100	0	2	0,5	0	0,6	0,5	0	0,2	0	0	0
26/2/2018	15:00:00	100	0,3	2,1	0	0,3	0,8	0,3	0	0	0	0	0

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE TEGANGAN PHASE R											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	16:00:00	100	0,3	2	0,2	0,1	0,4	0,4	0	0,4	0	0	0
26/2/2018	17:00:00	100	0,4	1,9	0,3	0,1	0,3	0,4	0	0,4	0	0	0
26/2/2018	18:00:00	100	0,5	2	0,6	0,1	0,3	0,7	0	0,4	0	0	0
26/2/2018	19:00:00	100	0,6	2	0,8	0	0,2	0,6	0	0,3	0	0	0
26/2/2018	20:00:00	100	0,6	1,9	0,8	0	0,1	0,6	0	0,3	0	0	0
26/2/2018	21:00:00	100	0,6	1,8	0,7	0	0,1	0,6	0	0,4	0	0	0
26/2/2018	22:00:00	100	0,5	2	0,7	0	0,3	0,6	0	0,6	0	0	0
26/2/2018	23:00:00	100	0,4	2,1	0,5	0,1	0,3	0,7	0	0,6	0	0	0
27/2/2018	0:00:00	100	0,4	2,4	0,6	0,1	0,3	0,7	0	0,6	0	0	0

Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018            0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE TEGANGAN PHASE S											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
26/2/2018	0:00:00	100	0,5	1,9	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0	0
26/2/2018	1:00:00	100	0,5	2	0,7	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0	0
26/2/2018	2:00:00	100	0,5	2	0,7	0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0	0
26/2/2018	3:00:00	100	0,5	2,1	0,8	0,4	0,4	0	0,3	0,2	0,3	0	0
26/2/2018	4:00:00	100	0,5	2,1	0,8	0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0	0
26/2/2018	5:00:00	100	0,4	2,1	0,7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0	0
26/2/2018	6:00:00	100	0,3	1,5	0,7	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0	0
26/2/2018	7:00:00	100	0,2	1,3	0,4	0,3	0,7	0	0,1	0,2	0	0	0
26/2/2018	8:00:00	100	0	1,4	0,2	0,3	0,8	0,3	0	0,2	0	0	0
26/2/2018	9:00:00	100	0,2	1,4	0,3	0,2	0,7	0,3	0	0,3	0	0	0
26/2/2018	10:00:00	100	0,2	1,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,1	0,3	0	0	0
26/2/2018	11:00:00	100	0,3	1,4	0,5	0,1	0,8	0,7	0,1	0,3	0	0	0
26/2/2018	12:00:00	100	0,1	1,6	0,3	0,3	0,8	0,4	0	0,1	0	0	0
26/2/2018	13:00:00	100	0,3	1,7	0,4	0,3	0,8	0,7	0	0,1	0	0	0
26/2/2018	14:00:00	100	0,3	1,6	0,4	0,3	0,7	0,7	0,2	0,2	0	0	0
26/2/2018	15:00:00	100	0,3	1,7	0,2	0,4	1	0,2	0	0	0	0	0

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE TEGANGAN PHASE S											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	16:00:00	100	0,3	1,7	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0	0	0
26/2/2018	17:00:00	100	0,3	1,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0	0
26/2/2018	18:00:00	100	0,7	1,8	0,7	0,5	0,6	0,6	0,3	0,4	0	0	0
26/2/2018	19:00:00	100	0,7	1,7	0,8	0,5	0,5	0,7	0,2	0,2	0	0	0
26/2/2018	20:00:00	100	0,7	1,7	0,7	0,5	0,5	0,7	0,2	0,2	0	0	0
26/2/2018	21:00:00	100	0,7	1,6	0,7	0,5	0,4	0,7	0,2	0,2	0	0	0
26/2/2018	22:00:00	100	0,6	1,8	0,9	0,5	0,5	0,6	0,2	0,4	0	0	0
26/2/2018	23:00:00	100	0,5	1,9	0,8	0,6	0,4	0,6	0,3	0,4	0	0	0
27/2/2018	0:00:00	100	0,5	2,2	0,8	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0	0	0



Model 3945      Serial number  
 Trend            GEDUNG AR FAKHRUDIN B  
 Date Started    Time Started    Date Ended      Time Ended  
 26/2/2018        0:00:00    27/2/2018            0:00:00  
 Connection Type: 3-Phase 4-Wire

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE TEGANGAN PHASE T											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
26/2/2018	0:00:00	100	0,2	1,9	0,5	0	0,2	0,8	0,1	0,1	0,2	0	0
26/2/2018	1:00:00	100	0,2	2	0,6	0	0,2	0,7	0,1	0,1	0,3	0	0
26/2/2018	2:00:00	100	0,2	2	0,6	0	0,3	0,7	0	0,1	0,3	0	0
26/2/2018	3:00:00	100	0,1	2,1	0,7	0	0,3	0,7	0,1	0,1	0,4	0	0
26/2/2018	4:00:00	100	0,1	2,1	0,8	0	0,3	0,7	0,1	0,1	0,4	0	0
26/2/2018	5:00:00	100	0	2,1	0,6	0	0,3	0,8	0	0	0,3	0	0
26/2/2018	6:00:00	100	0	1,5	0,6	0	0,3	0,6	0	0	0,2	0	0
26/2/2018	7:00:00	100	0	1,3	0,3	0	0,4	0,7	0	0	0	0	0
26/2/2018	8:00:00	100	0	1,4	0,4	0	0,6	0,7	0	0	0	0	0
26/2/2018	9:00:00	100	0,1	1,3	0,5	0	0,5	0,8	0	0	0	0	0
26/2/2018	10:00:00	100	0	1,3	0,8	0	0,5	1	0,1	0	0	0	0
26/2/2018	11:00:00	100	0	1,4	0,7	0	0,6	1,2	0,2	0	0	0	0
26/2/2018	12:00:00	100	0	1,6	0,6	0	0,5	1,1	0,1	0	0	0	0
26/2/2018	13:00:00	100	0	1,6	0,7	0	0,5	1,2	0,1	0	0	0	0
26/2/2018	14:00:00	100	0	1,5	0,7	0	0,5	1,2	0,2	0	0	0	0
26/2/2018	15:00:00	100	0	1,8	0,2	0	0,6	0,5	0	0	0	0	0

Tanggal	Waktu	AR FAKHRUDIN B											
		ORDE TEGANGAN PHASE T											
		h1	h3	h5	h7	h9	h11	h13	h15	h17	h19	h21	h23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
26/2/2018	16:00:00	100	0	1,8	0	0	0,4	0,6	0	0	0	0	0
26/2/2018	17:00:00	100	0,2	1,8	0,2	0	0,3	0,6	0	0	0	0	0
26/2/2018	18:00:00	100	0,2	1,8	0,3	0	0,4	1,2	0,1	0	0	0	0
26/2/2018	19:00:00	100	0,3	1,7	0,4	0	0,3	0,9	0	0,1	0	0	0
26/2/2018	20:00:00	100	0,3	1,7	0,4	0	0,3	0,9	0	0,2	0	0	0
26/2/2018	21:00:00	100	0,3	1,7	0,3	0	0,3	0,9	0	0,2	0	0	0
26/2/2018	22:00:00	100	0,2	1,8	0,5	0	0,3	0,9	0	0,3	0	0	0
26/2/2018	23:00:00	100	0,1	1,9	0,5	0	0,2	1	0	0,3	0	0	0
27/2/2018	0:00:00	100	0,2	2,2	0,6	0	0,1	0,8	0	0,3	0	0	0